关于佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程“10.10”生产安全事故的调查报告

发布时间： 2016-06-15 10:36:00

来源：禅城区安全生产监督管理局

2015年10月10日6时50分许，佛山市季华西路78号（一环出口处）佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程，发生一起物体打击事故，事故造成一名工人死亡。事故发生后，禅城区安监局经区政府授权，于2015年10月15日组成事故调查组并负责牵头事故调查组调查。

一、事故发生单位概况

（一）广东省电白县第四建筑工程公司，公司注册地址：电白县水东镇新湖一路95号，成立于1980年1月1日，注册号：440923000004886，经营范围：工业与民用建筑、道路桥梁工程、水电安装基础工程、

建筑装饰工程。法定代表人：吴益新。佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程由佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司开发，广东省电白县第四建筑工程公司总承包。

（二）佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司，公司注册地址：佛山市禅城区南庄镇堤田村委会侧，注册号：440600000017073，经营范围：开发、研究：水暖阀门；物业租赁；物业管理；市场投资；卫生清洁服务，法定代表人：陈建阳。

佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程由佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司开发，工程总建筑面积5.3085万平方米，该项工程未取得建筑施工许可，2015年2月10日该公司与广东省电白县第四建筑工程公司签订了施工合同，由广东省电白县第四建筑工程公司负责承建该项目工程。

二、事故经过和救援情况

佛山市季华西路78号（一环出口处）佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程，由广东省电白县第四建筑工程公司总承包现该工程处于封顶施工阶段。2015年10月10日6时30分，负责工地砂浆的工人陆文泽（死者）与其子陆忠发在地面搅拌砂浆，当时该工程12层有冯大勇等8人在拆卸模板，14层天面也同时有几个工人在清理楼面。大约6时50分，从楼上坠落下一条1.8米长，10厘米见方的木方，直接砸在陆文泽的头上，项目管理人员随后拨打120救急电话，120救急中心到达事故现场后，证实该名工人陆文泽当场死亡。

事故发生后，区安全生产监督管理局、区公安分局南庄派出所、区安全生产监管局南庄分局等单位的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。区安全生产监督管理局当即对项目发出停工通知书，责令项目停工整改，消除安全事故隐患。

三、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡，死者:陆文泽，男，1966年1月5日出生，系广东省电白县第四建筑工程公司佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程工地工人。该起事故造成直接经济损失约为100万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

根据事发现场勘验和相关笔录，佛山市季华西路78号（一环出口处）佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程建设项目未按规定取得建筑施工许可，聘请的监理公司也因资金纠纷未能进场进行监理，施工现场管理混乱，未按照规定实施管理，手脚架和临边防护都不符合规范要求，2015年10月10日大约6时50分，负责工地砂浆的工人陆文泽（死者）与其子

陆忠发在地面搅拌砂浆，从楼上坠落下一条1.8米长，10厘米见方的木方，直接砸在陆文泽的头上，导致陆文泽当场死亡。

1.广东省电白县第四建筑工程公司,承建佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程建设项目，施工现场管理混乱，未建立、健全安全生产责任制，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，是该起事故发生的直接原因。

2.佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司，开发佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程建设项目未按规定取得建筑施工许可，未按规定聘请监理公司对施工现场进行安全监督管理，是该起事故发生的间接原因。

（二）事故的性质认定。

经事故调查组调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定。

1.广东省电白县第四建筑工程公司,承建佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程建设项目，施工现场管理混乱，未建立、健全安全生产责任制，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”对这起事故负直接责任。

2.佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司，开发佛山国际陶瓷卫浴城A区二期工程建设项目未按规定取得建筑施工许可，未按规定聘请监理公司对施工现场进行安全监督管理,对该起事故发生负有责任。

（二）处理建议。

1.建议区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故负有直接责任的广东省电白县第四建筑工程公司立案查处。

2.建议区城市综合管理局依据相关法律法规对负有事故责任的佛山市联祥水暖阀门总部基地发展有限公司立案查处。

3.建议区国土城建水务局责成广东省电白县第四建筑工程公司严格按照建筑管理规范的要求进行施工。

六、事故防范和整改措施

（一）区城市综合管理局要对辖区内在建的未取得建设许可的项目加大查处力度，做到发现一起查处一起，取缔不具备安全生产条件的建设项目，消除生产安全隐患。

（二）区国土城建水务局要督促辖区内建筑企业进一步加强安全生产管理，落实安全生产主体责任。使辖区内建筑企业认真吸取事故教训，进一步加强施工现场动态管理，加强施工现场安全巡查，深入开展安全隐患排查治理，采取有力措施，切实防止类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局