“6·14”狮山壹鸣物体打击事故调查报告

2018年6月14日7时20分许，位于佛山市南海区狮山镇小塘管理处的壹鸣花园在建工地发生一起物体打击事故，造成该工地施工工人冉某华受伤，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“6·14”狮山壹鸣物体打击事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、狮山镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“6·14”狮山壹鸣物体打击事故。

（二）事故发生时间:2018年6月14日7时20分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区狮山镇小塘管理处的壹鸣花园在建工地。

（四）事故单位（个人):常州市中大建设工程有限公司。

（五）事故相关单位（个人):佛山鼎域房地产有限公司、广州龙达工程管理有限公司。

（六）事故伤亡人数:1人死亡。

（七）直接经济损失：约106万元。

调查组认定，“6·14”狮山壹鸣物体打击事故是一起一般生产安全事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

常州市中大建设工程有限公司（以下简称中大公司），《营业执照》统一社会信用代码：91320400250845460A；住所：江苏省常州市新闸镇新龙路；类型：有限责任公司；法定代表人：王某和；注册资本：10100万元整；成立日期：1995年1月17日；营业期限：1995年1月17日至2035年1月16日；经营范围：管道、水电安装；建筑、装饰工程施工、市政公用工程施工、地基与基础工程施工、消防设施工程施工（均凭资质等级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

1、佛山鼎域房地产有限公司（以下简称鼎域公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4W71P62N；住所：佛山市南海区狮山镇广云路327号1号商业（住所申报）；类型：其他有限责任公司；法定代表人：唐某龙；注册资本：人民币伍亿元；成立日期：2017年2月10日；营业期限：长期；经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；自有房地产经营活动；其他房地产业；室内装潢设计；水电安装；建筑装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、广州龙达工程管理有限公司（以下简称龙达公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440116278442057K；住所：广

州高新技术产业开发区科学大道119号502；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：肖某；注册资本：伍佰万元整；成立日期：1994年1月12日；营业期限：1994年1月12日至长期；经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者冉某华，男，汉族，1954年6月出生，住址：四川省武胜县旧县乡******。

（三）项目的基本情况

工程名称是壹鸣花园项目一期，建设地址位于佛山市南海区狮山镇华涌村土名“苦草岗”地段，建设单位是鼎域公司，施工单位是中大公司，监理单位是龙达公司。冉某华是中大公司的杂工，负责清理建筑垃圾。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018年6月14日早上，中大公司带班长周某贵、小领班叶某元安排员工清理壹鸣花园一期3号楼第6层、第10层、第14层的建筑垃圾，其中冉某华、冉某良被安排在第6层。冉某华、冉某良将四斗车建筑垃圾通过升降梯送到地面，并将垃圾推到2#塔吊西南方4-5米处的土坑处倾倒。冉某良倾倒完两斗车垃圾后便去更换斗车，当天早上7时20分许，当冉某良更换完斗车回来后便发现冉某华倒在土坑斜坡上面的夹板上，斗车（空的）倾侧在斜坡上。冉某良立即通知在5号楼升降梯门口的周

某贵和叶某元,他们随即拨打120急救电话并向公司相关人员汇报。120救护车到达现场后,随车医生对冉某华进行了现场抢救,冉某华经抢救无效死亡。经佛山市公安局南海分局刑事侦查大队勘验人员勘验，冉某华头面部、口鼻部、外耳道、颈部、胸腹部及双手未见明显损伤，右项部见一处6cm×3cm挫裂创，创口边缘不整，创腔内见组织间桥，探查创口深达颈椎，创口周边及右肩胛见大面积擦伤；现场无发现有带血的可疑硬物，无发现周边有视频监控。

（二）事故直接原因

冉某华在工作期间由于外物打击致伤，经120随车医生到场证实其死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事件发生后狮山住建、公安、安监人员到场处理，积极协调死者家属工作，已经责令事故企业停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求工程发包方、承包方一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府组织中大公司与死者家属进行协商赔偿事宜。中大公司与死者家属签订赔偿《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

中大公司未有效开展安全隐患排查治理工作，事故发生在监理公司对其责令整改期间，安全网破损的安全隐患未能及时发现并整改；未严格督促本单位员工执行本单位的安全生产规章制度，建筑物内施工垃圾未倾倒至指定的垃圾池；事故现场周边安全警示标志设置不足。

六、对事故有关责任单位的处理意见

鉴于本起事故未能确定打击物，经调查现有资料不足以认定为生产安全责任事故，但在调查过程中发现中大公司存在上述问题，建议由区国土城建和水务局（住建）督促中大公司健全并落实相关安全管理制度，采取相应措施消除事故隐患，加强现场安全管理和人员安全教育，并将督促落实情况报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分施工单位（个人）安全生产主体责任不落实，安全管理制度没有得到严格执行，安全意识薄弱。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要加强施工现场的安全管理，切实落实安全生产责任制，确保相关岗位人员切实履行安全生产管理职责；在各工种、各施工单位同时作业、交叉作业时，

进行严密的计划组织和控制，针对施工中存在的不安全因素进行预先分析，从技术上和管理控制上采取措施；加强安全生产培训教育工作，提高管理人员和施工人员的安全意识；加强施工现场事故隐患排查治理工作，及时采取措施消除事故隐患。

（二）各级监管部门要强化建筑工地施工安全监管，落实部门监管职责，加大对建筑领域的监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（三）加大宣传培训力度，提高企业和从业人员安全意识。负有安全生产监督管理职责的部门要加大宣传力度，督促企业加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章冒险作业。

（四）事故调查组成员应按照《关于印发〈佛山市南海区一般生产安全事故报告和调查处理工作指引〉的通知》（南安委〔2017〕12号）的要求，切实履行职责，各司其职、通力协作，依法依规严肃查处各类生产安全事故。各成员单位对参与生产安全事故查处的人员力量和工作时间应予以保障，参加调查人员应相对固定。

“6·14”狮山壹鸣物体打击事故调查组

2018年9月10日