桥头镇“3.25”一般机械伤害事故调查报告

2019年3月25日13时50分许，在位于东莞市桥头镇莲湖路（石水口段）555号，东莞市宇辉压铸有限公司压铸车间发生一起机械伤害事故，事故共造成1人死亡。为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，做好事故善后工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，2019年3月27日，市政府成立了由桥头镇人民政府、监察室、总工会、政法办、公安分局、人社分局、卫生健康局、应急管理分局等单位派员参加的桥头镇“3?25”一般机械伤害事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故单位及相关人员基本情况

（一）事故单位情况

东莞市宇辉压铸有限公司，统一社会信用代码：91441900786462 61X3，法定代表人：邝李辉，注册资本：2000万元人民币，成立日期：2006年03月20日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，企业地址：东莞市桥头镇莲湖路（石水口段）555号，经营范围：产销：五金制品、塑胶制品、模具、家用小电器、铝制品、电动车（不在东莞地区销售）、电子制品、医疗器械；物业管理；房地产中介服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（二）相关人员情况

1、邝李辉，男，汉族，广东省东莞市人，1970年11月27日出生，是东莞市宇辉压铸有限公司的主要负责人（法定代表人）。

2、王贞电，男，汉族，重庆市黔江区人，1957年11月17日出生，是东莞市宇辉压铸有限公司压铸车间的员工，也是该起事故的死者。

3、李光合，男，汉族，贵州省遵义市人，1978年5月23日出生，是东莞市宇辉压铸有限公司压铸车间的员工。

4、张建生，男，汉族，四川省三台县人，1980年1月29日出生，是东莞市宇辉压铸有限公司的安全管理员。

（三）发生事故设备情况

压铸机（型号：900T），是导致该起事故发生的机械设备，该设备有出厂合格证和定期维护保养记录，在事故发生后设备厂家对压铸机900T进行了检验，设备厂家提供的《服务报告书》显示检验结果为正常。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019年3月25日8时，东莞市宇辉压铸有限公司员工王贞电（死者）和李光合两人在压铸车间8号900T压铸机工作，是正常的上班时间（8时至20时），王贞电负责在压铸机前面的操控台进行操控压铸机，李光合负责在压铸机后面检验和摆放产品。通过查看事故车间的监控录像，王贞电在当天13时49分36秒在压铸机操控台工作时，上半身进入压铸机进行操作，同时压铸机处于运转状态，导致王贞电上半身被压铸机模具辗压。此时在压铸机后面工作的员工李光合发现压铸机发生异常，跑去压铸机前面查看情况，发现王贞电上半身被压铸机压在模具里面，李光合第一时间通知公司副总经理杨安红求救，杨安红接到情况后马上拨打了120电话求救，同时组织人员进行救援，杨安红赶到现场把压铸机的模具打开后，把王贞电从压铸机里拉出来，大概过了25分钟，桥头医院救护车到达现场，经医护人员现场抢救，当场宣布王贞电抢救无效死亡。

（二）救援及现场处置情况

接到报告后，桥头镇人民政府、公安分局、应急管理分局等部门及石水口村相关负责人迅速赶赴现场部署指挥救援工作，经桥头医院医护人员现场证实王贞电经抢救无效当场死亡，应急管理分局局长李广志、副局长朱文彬在事故现场召开现场会，为了防止二次事故的发生，公安部门对事故现场进行封锁警戒，应急管理部门对发生事故的相关设备进行责令暂时停止使用，并开展事故调查取证工作。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：王贞电，男，62岁，住址：重庆市黔江区黑溪镇光明村7组，是东莞市宇辉压铸有限公司的员工。

（二）直接经济损失

经统计，事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约110万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,查清了事故原因和性质。

（一） 事故发生原因

1、事故直接原因

作业人员王贞电未按照车间现场张贴的《压铸机操作时的相关规定》第3.2条的规定：“在压铸生产运作时应使用安全防护门”，王贞电在压铸机生产运作的情况下，人为将安全防护门设为停止状态，导致安全防护门起不到保护作用，王贞电违规进入压铸机进行操作是事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

用人单位东莞市宇辉压铸有限公司安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：桥头镇“3.25”一般机械伤害事故是一起由于作业人员违规作业，企业安全管理、安全监管不到位而引发的一般生产安全责任事故。

五、相关单位及个人履职情况

事故单位：东莞市压铸有限公司是该起事故的用人单位，存在安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

事故单位主要负责人：邝李辉，是东莞市宇辉压铸有限公司的主要负责人（法定代表人），经查阅东莞市压铸有限公司的安全生产管理档案，主要负责人邝李辉已经基本履行单位安全生产工作职责。

事故单位安全管理人员：张建生，是东莞市压铸有限公司的安全管理人员，经查阅东莞市压铸有限公司的安全生产管理档案，安全管理人员张建生已基本履行职责，但存在安全管理不到位，未及时发现和制止员工的违规操作行为。

属地村（社区）：事故发生地在石水口村辖区，经调查，该企业为规模以上企业，石水口安全办2019年1月14日对事故发生单位进行了日常巡查，落实了日常监管职责，且事故发生后石水口村相关负责人能及时到达现场协助救援，发挥了属地管理的救援优势，对救援提供了帮助。村一级已经履行职责。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对桥头镇“3.25”一般机械伤害事故有关责任单位、责任人作如下责任认定和处理：

（一）建议给予处理的单位和个人

1、东莞市宇辉压铸有限公司作为该起事故的用人单位，安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致事故发生。对本起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

2、东莞市宇辉压铸有限公司安全管理人员张建生，存在安全管理不到位，未及时发现和制止员工的违规操作行为。对事故负有责任，建议由东莞市宇辉压铸有限公司根据公司安全生产责任制和安全生产管理制度的相关规定对张建生进行处罚。

（二）其他建议

本次事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出了事故单位安全管理不到位，未严格执行隐患排查治理制度，未采取有效技术和管理措施，及时消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，缺乏有效管理，最终导致事故的发生。为吸取事故教训，加强安全生产工作，提出以下工作建议，以避免和减少生产安全事故发生：

1、用人单位要严格执行隐患排查治理制度，采取有效技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2、用人单位要督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，确保从业人员掌握岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

3、用人单位要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。

4、安全监管部门要围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，积极落实各项应对措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

2019年4月18日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-