台盘乡中心小学二校区学生食堂维修改造项目 “7•17”一般触电事故调查报

时间：2026-04-16 10:53:13 来源：台江县应急管理局 浏览量：119次

2025年7月17日14时20分许，台江县台盘乡中心小学二校区学生食堂屋顶漏水维修项目发生一起触电类生产安全事故，经事故调查组全面调查，现共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规有关规定，现将台盘乡中心小学二校区学生一般触电事故调查报告公示如下：

2025年7月17日14时20分许，位于台江县台盘乡中心小学二校区学生食堂屋顶漏水维修项目发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约11

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由县政府为组长单位，县应急管委、县公安分局、县教育局、县住建局、区总工会、台盘乡人民政府为成员单位的台盘乡“7·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请事故开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

一、事故项目及有关单位情况

（一）事故项目基本情况

事故项目为台盘乡中心小学综合楼、学生食堂维修改造项目，由台江县教育局委托台江县文体旅开发投资集团有限公司代建（发包单位），通过政府设工程有限公司为中标单位（承包单位），承包单位委托贵州汇海建设工程有限公司萃文分公司组织施工管理，并与劳务分包人李强签订工程施工劳务分具体进行现场施工改造作业，工程造价75万元，开工时间为2025年7月15日，计划工期30天，主要施工内容为二校区综合楼外墙粉刷、外围墙、排水沟造；给排水、电气安装等。该项目监理单位为广东巨正建设项目管理有限公司。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1．台江县文体旅开发投资集团有限公司，有限责任公司（国有独资），住所在贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县萃文街道苗家湾二期五栋6楼；2016年04月26日，法定代表人杨建平，统一社会信用代码为91522630MA6DL8GWXK，经营范围包括汽车租赁、汽车清洗、汽车美容、汽车保养汽车胎及零配件销售、机械设备、农业机械、计算机及通讯设备、其他机械与设备租赁、文化及日用品、娱乐及体育设备、图书、乡村旅游规划、物业管理、农业、旅游、电子商务相关知识培训、绿化、车辆维修、劳务服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务、园林绿化、饮料、植物油、茶叶销售，水产品、农用品、工艺品销售，洁具、服装、鞋帽、照明电器、厨房用具、家具、酒店用品、消防设备、花卉、制冷设备销售、音响器材、劳务派遣、社会化服务管饰材料、金属制品、不锈钢制品、铝塑门窗、电线电缆、化工产品、电子产品、室内外装修装饰服务、建材销售及安装服务、五金机电、家电、化工涂料仪表、灯具灯饰负责廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房建设项目授资、建设、管理、分配、运营、使用、广告宣传服务、建设工程用机场建设）、预包装食品销售、农产品销售、农产品加工、禽肉畜肉及其制品类销售、禽肉畜肉加工、冻（鲜）产品销售、食品配送服务、果蔬销售、品）、热食类食品制作和销售、城市配送运输服务（不含危险货物）：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物）。

2．贵州汇海建设工程有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所在贵州省黔东南州岑巩县舞水街道思州路188号，成立于2018年理，统一社会信用代码为91522630MA6GXDA362，经营范围包括房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包、水利水电工程总承包、环保工程专业承

工程施工总承包、通信工程总承包、公路工程总承包、机电工程总承包、园林绿化设计及施工、建筑装饰装修施工总承包、土石方工程、地基与基础工程施工总承包、城市及道路照明工程、古建筑工程设计及施工、土地开发治理设计及施工、防腐保温工程、输变电工程、电梯安装、工程加固及维修、建筑路、电力、房屋建筑设备的采购、供应、化工原料及产品的贸易，具备建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级资质，取得建筑施工安全生产许可证和建筑业企业资质证书，并在有效期内。

3．广东巨正建设项目管理有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所在广东省珠海市香洲红山路119号俊明苑137-139号商铺，代表人侯平华，统一社会信用代码为91440400738572486X，经营范围包括工程造价咨询、工程咨询、工程监理、建设工程项目管理、工程招标代理、（以上项目凭资质证经营）。

4．贵州汇海建设工程有限公司萃文分公司，类型为其他有限责任公司分公司，住所在贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县萃文街道桃源村三组69号25年06月09日，负责人吴传辉，统一社会信用代码为91522630MAEM1GCY6L。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建包；施工专业作业；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；采购代理服务；建筑材料销售；轻质建筑材通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

5．李强，男，汉族，身份证号：4305xxxxxxxx0517，住址：湖南省邵东县，项目工程劳务分包承包人。

（三）合约及安全协议情况

1．2025年4月18日，台江县教育局与台江县文体旅开发投资集团有限责任公司签订了《台盘乡中心小学综合楼、学生食堂维修改造项目委托代建协内容包括：二校区综合楼外墙粉刷、外围墙、排水沟等维修改造；学生食堂维修改造；给排水、电气安装等。

2．2025年7月14日，台江县文体旅开发投资集团有限责任公司与贵州汇海建设工程有限公司签订了《台盘乡中心小学综合楼、学生食堂维修改造项有《建筑施工安全责任状》。贵州汇海建设工程有限公司负责对台盘乡中心小学二校区综合楼外墙粉刷、外围墙、排水沟等维修改造；学生食堂维修改造维修施工。

3．2025年7月14日，台江县文体旅开发投资集团有限责任公司与广东巨正建设项目管理有限公司签订了施工监理合同，对台盘乡中心小学综合楼、理。

4．2025年7月14日，贵州汇海建设工程有限公司与李强签订了《台盘乡中心小学综合楼、学生食堂维修改造项目工程施工劳务分包合同》，未签订万元，劳务分包合同期限为2025年7月14日至2025年8月15日，分包工程名称：台盘乡中心小学综合楼、学生食堂维修改造项目，分包范围：改造食堂、外墙、改造围墙及水沟（具体内容详见工程量清单表）。

5．2025年7月14日，贵州汇海建设工程有限公司与贵州汇海建设工程有限公司萃文分公司签订委托协议，

二、事故发生经过、应急处置及评估情况

（一）事故发生经过及救援处置情况

2025年7月17日14时00分许，李强施工队现场施工人员石某付、曾某、李某文、姬某华（死者）、张某英（姬某华配偶）5人进入台盘乡中心小学工除楼顶老化的防水油膏材料，石某付、曾某在食堂楼顶施工现场西北角女儿墙脚施工作业，李某文、姬某华（死者）、张某英在食堂楼顶东南角施工作业者）正在向输电线路金属支架左侧的女儿墙攀爬过程中，右手抓在金属支架左侧竖三角钢上，左手抓住女儿墙上的金属避雷线，左脚踩在金属支架左侧的属支架踏步横三角钢，左脚发力往上攀爬过程中，头顶与带绝缘皮380V输电线路（绝缘皮有破损烧焦）接触，电流通过姬某华（死者）头部流入，与周路，使其不能自主摆脱，最终导致触电事故发生（事故现场图见图1）。姬某华（死者）触电后，张某英立即使用木质凳子，将其身体从铁支架上转移至员立即对姬某华（死者）采取了人工呼吸、心肺复苏等急救措施，同时拨打了120急救电话。14时30分许，台盘乡医院救治医生来到现场进行抢救，抢救死亡。



图1：事故现场图

（二）事故信息接报情况

7月17日17时30分，台江县公安局通过传真向台江县应急管理局报送了事故信息，随后，台江县应急管理局向县政府办、县委办及州应急管理局报告

（三）善后处置及事故应急处置评估

事故发生后，李强施工队现场施工人员及时对姬某华采取了人工呼吸、心肺复苏等急救措施，并拨打了120急救电话。台江县教育局、台盘乡人民政作组，积极协调善后处置工作。7月19日，在有关部门调解下，李强向姬某华进行了部分赔偿，死者已被妥善处理。经评估，此次事故应急处置及时，善和不稳定事件。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况。事故造成1人死亡

（二）事故造成经济损失情况。事故造成直接经济损失约112万元。

四、天气情况

根据台江县气象局提供的气象信息：预计17日白天到夜间全县晴间多云，有分散阵雨或雷雨，气温26～36℃，偏南风1～2级。高温天气，户外活动

五、事故核查工作情况

经现场勘查、查阅资料和对有关人员调查询问，核查情况如下：

（一）事故现场情况

台盘乡中心小学二校区食堂楼顶使用金属支架搭设有4根380V输电线路（详见图二），输电线路横跨于食堂楼顶，且楼顶输电线路绝缘皮有破损烧焦业现场有5人，分别是李强施工队的石某付、曾某、李某文、姬某华（死者）、张某英，正在开展房顶进行防水油膏拆除作业，姬某华从金属支架攀爬到故，石某付等人在对姬某华采取急救措施过程中，发现其未佩戴安全帽、防护手套等劳动防护用品，后经法医死亡鉴定，其头顶有明显电击烧灼痕迹。



图2：输电线路经钢铁架搭设在食堂屋顶



图3：楼顶输电线路绝缘皮有破损烧焦

（二）事故设施设备技术勘察情况

根据现场现场勘验、有关人员调查询问，并结合司法鉴定结果，姬某华（死者）准备到女儿墙上进行老化的防水油膏拆除作业，从输电线路金属支架上带绝缘皮380V输电线路（绝缘皮有破损烧焦）接触，电流通过姬某华（死者）头部流入，与周围的金属支架、避雷线形成回路，使其不能自主摆脱，

（三）事故现场安全管理情况

事故发生当天，事故现场仅有5名施工队作业人员，施工单位均未安排项目经理及专职安全员到现场进行施工管理，仅委托分公司对该施工项目进行施工队作业人员石远付管理。事故发生前，相关单位均未对事故现场开展有效的安全隐患排查和风险辨识，未督促施工人员佩戴劳动防护用品（安全帽、

（四）人员教育培训情况

经查阅资料，贵州汇海建设工程有限责任公司未结合施工内容组织施工作业人员开展教育培训和考核，安全教育培训仅是通过劳务分工的李强施工队业人员培训档案。

六、事故原因

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查看资料以及综合分析，认定造成事故的原因如下：

（一）直接原因

台江县台盘乡中心小学二校区楼顶女儿墙金属支架搭设的380V电力线路绝缘皮破损漏电，姬某华准备到楼顶女儿墙上进行老化的防水油膏拆除作业程中，头顶与金属支架上绝缘皮破损的输电线路接触，电流通过姬某华（死者）头部流入，与周围的金属支架、避雷线形成回路，使其不能自主摆脱，最

（二）间接原因

1.建设单位安全生产管理疏漏。台江县文体旅开发投资集团有限责任公司安全管理存在疏漏，对安全生产问题抱有侥幸心理，未将安全生产管理责任问题，未有效对承包单位、监理单位统一协调管理，安全检查流于形式，未能督促承包单位、监理单位有效开展隐患排查治理工作。

2.施工单位管理混乱。一是承包单位将施工项目委托其分公司组织管理，并分包给不具备安全生产条件的个人；二是施工现场管理缺失，承包单位未进行安全监管；三是风险辨识隐患排查不到位，作业前承包单位未发现施工现场输电线路绝缘皮老化破损；四是安全生产教育培训缺失，作业前承包单位训教育，使从业人员未了解作业作业场所存在的危险因素、防范措施；五是劳动防护用品配备不到位，承包单位未为施工作业人员配备劳动防护用品（安

3.监理单位履职不到位。监理方在未核实施工方专职安全管理员是否到场、施工方施工人员是否配备劳动防护用品（安全帽、防护手套等）的情况下监理人员未持有监理证。

4.行业主管部门安全监管不到位。县教育体育局履行行业安全监管职责不到位，未有效统筹发展和安全、管理和服务的关系，贯彻落实上级安排部署工作，未及时发现台盘乡中心小学维修改造项目存在未取得施工许可证、施工人员未经安全教育培训、施工人员未佩戴劳动防护用品、食堂楼顶电力线路

七、事故性质

经调查认定，台江县台盘乡中心小学二校区食堂楼顶“7·17”一般触电事故是一起相关单位违法分包转包、企主体责任未落实、隐患排查不彻底、教位等原因导致的生产安全责任事故。

八、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，建议对台江县台盘乡中7”触电事故有关责任单位及责任人员作如下处理建议：

（一）姬某华在作业过程中，靠近电力线路施工作业，安全意识淡薄，未能辨识风险隐患，未佩戴劳动防护用品（安全帽、防护手套），违反了《中五十七条的规定，导致事故发生。姬某华对事故发生负有主要责任，鉴于姬某华在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）台江县文体旅开发投资集团有限责任公司安全管理存在疏漏，对安全生产问题抱有侥幸心理，未将安全生产管理责任放在心上，存在“以包代位、监理单位统一协调管理，安全检查流于形式，未能督促承包单位、监理单位有效开展隐患排查治理工作。该公司对事故负有责任，建议由台江县教育

（三）贵州汇海建设工程有限公司未落实企业主体责任，未对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安程，掌握本岗位的安全操作技能；未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未向从业人员配备劳动防护业时未安排专人从事安全监护工作，未能及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十八条及第四十四条的规定的发生负有主要责任，建议由台江县应急管理局对该公司及主要负责人依法处理。

（四）广东巨正建设项目管理有限公司在未核实施工方专职安全管理员是否到场、施工方施工人员是否配备劳动防护用品（安全帽、防护手套等）的到现场监理人员未持有监理证。该公司对事故负有责任，建议由台江县住房和城乡建设局对该公司依法处理。

（五）台江县教育局，作为行业主管部门，履行《中华人民共和国安全生产法》第十条“……县级以上地方人民政府有关部门依照本法和其他有关法责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理”的规定过程中，未能及时发现该项事故隐患问题，督促企业整改，对事故发生负有行业监管责追究该局相关人员责任，

九、事故整改及防范措施建议

（一）进一步树牢建筑施工安全“红线”意识

各镇（街道）、有关部门应进一步提高思想认识，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立人民至上、生命至上，绝不能以牺牲人民生命为代价”这条不可逾越的红线，认真落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治施工领域安全的重要性，进一步落实建筑企业安全生产主体责任、行业监管责任和属地管理责任；针对此次事故暴露出的各类突出问题，认真制定和严格

（二）进一步加强学校建筑工程施工领域安全监管

各镇（街道）、有关部门要深刻吸取事故教训、组织开展建筑施工安全风险隐患排查治理和专项执法检查，重点排查施工方案编制和落实情况，督促施工方案组织施工。县教育局要落实党政领导干部安全生产责任制；要严格审查学校建设工程的规划、设计及手续办理情况；要督促台江县文体旅开发投设工程的施工过程进行全过程监督，核实施工单位的资质和人员配备情况，定期对施工现场进行检查，保证工程的安全性和合法性，打击学校领域建设施

（三）进一步落实建筑施工各方安全生产责任

台江县文体旅开发投资集团有限责任公司要履行建设单位安全生产责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全

贵州汇海建设工程有限公司要履行施工单位安全生产责任，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，严格执行公司安加强从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作并督促从业人员正确佩戴使用，加强安全生产隐患排查治理工作。

广东巨正建设项目管理有限公司要履行工程监理单位安全生产责任，严格审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强隐患排查治理工作，及时向建设单位或者主管部门报告有关工程监理情况。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：台江县应急管理局（安全生产）行政执法事前公示信息清单（2026年版）
下一篇：贵州璟和化学工业有限责任公司 “4·15”灼烫事故调查报告

中央部委网站 ▾ 各省（市、区）网站 ▾ 省内市州网站 ▾

主办单位：台江县人民政府办公室 邮政编码：556300 电话：0855-5322064 传真 0855-5322064
地址：贵州省台江县政府行政中心 政府网站标识码：5226300003
黔ICP备17001076号-1 贵公网安备 52263002000102号

违法和不良信息举报 电话 0855-5327301 xxzx0855@qq.com

关于我们 | 帮助中心 | 联系我们 | 网站声明 | 网站地图 | 网站年报