蒲溪镇胜利村小流域综合治理工程“5.5”事故调查报告

2026年5月5日上午9时左右，位于汉阴县蒲溪镇胜利村的汉阴县田禾沟小流域综合治理提质增效项目施工1标段施工工地发生一起机械致害事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定。汉阴县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县水利局、县总工会、县公安局蒲溪派出所、蒲溪镇政府有关人员参与的“5.5”机械致害事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅相关资料、走访调查取证，查明了事故发生的经过及原因，人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位及人员基本情况

（一）项目发包单位

汉阴县水利局（以下简称：县水利局），时任法定代表人：蒋孝军；单位地址：汉阴县北城街73号。

（二）项目承包单位

陕西钜锋建筑工程有限公司：（以下简称：钜锋公司），

法定代表人：陈晓锋；公司成立于2014年4月16日，注册资本伍仟万元人民币；公司注册地址：陕西省西安市未央区凤城八路与渭滨路十字西北角水晶新天地1815-1室；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：对外承包工程、园林绿化工程施工，灌溉服务、水污染治理，土石方工程施工等；许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包，施工专业作业，水利工程质量检测，地质灾害治理工程施工等。统一社会信用代码：9161011209737849 80。公司取得建筑业企业资质证书、建筑施工安全生产许可证【编号（陕）JZ安许证字〔2016〕010523】

（三）项目监理单位

泾清项目管理有限公司（以下简称：泾清公司），成立时间：2010年1月12日；法定代表人：赵轩；公司注册地址：陕西省西安市高陵区南环西路256号；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：政府采购代理，招投标代理服务，工程管理服务等；许可项目：建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理等。统一社会信用代码：91610117575053357 8。2024年2月29日取得工程监理资质证书，具备水利工程施工监理乙级资质,证书编号：水建监资字第22025101B129号。

（四）相关人员情况

1.朱良斌，男，钜锋公司在事发项目的项目经理。

2.吴飞，男，钜锋公司在事发项目的项目副经理。

3.陈婷婷，女，钜锋公司在事发项目的专职安全管理员，事发当天，因未值班，未在事发现场。

4.唐明智，男，钜锋公司工人，为事发项目所在班组班组长。

5.陈XX（死者），男，汉阴县漩涡镇黄龙村二组人，钜锋公司工人。

6.冉世玮，男，钜锋公司工人，为该公司事发项目的挖掘机司机，事发时其操作挖掘机挖运及吊运石块。

（五）工程项目概况

2025年11月19日县发改局下达了关于国家水土保持重点工程汉阴县2026年田禾沟小流域综合治理提质增效项目初步设计的批复。县水利局于2026年3月30日，通过公开招投标，确定了陕西钜锋建筑工程有限公司为汉阴县田禾沟小流域综合治理提质增效项目施工1标段中标单位，项目地点为汉阴县蒲溪镇盘龙村、胜利村、田禾村、响洞河村，中标价303.808536万元。同日，县水利局与陕西钜锋建筑工程有限公司签订了施工合同书、安全生产责任书。

2026年4月9日，县水利局通过磋商方式与泾清项目管理有限公司签订了施工监理合同，委托监理单位泾清项目管理有限公司提供汉阴县田禾沟小流域综合治理提质增效项目施工监理服务。

2026年4月28日，钜锋公司向泾清公司提交了开工申请报告和开工申请表及相关资料，4月29日，泾清公司向钜锋

公司下达了开工通知和开工批复，同意按施工计划安排开工。同日，钜锋公司正式开工。

二、事故基本情况

(一)事故发生地点

该事故发生于汉阴县蒲溪镇胜利村二组。

（二）事故发生经过

2026年5月5日上午7时许，钜锋公司项目副经理吴飞安排班组长唐明智带领工人进行浆砌石护岸砌筑作业（前期已砌筑了长30米，高2.3米，宽2.2米的护岸），砌筑作业分上中下三组，每组2-3人。砌护岸所需石头由挖机挖运及使用吊带吊装至护岸石坎上，唐明智负责现场管理。9时45分许，砌筑工陈XX在护岸下游砌筑作业时，使用挖掘机吊带捆绑了一块长60厘米、宽30厘米、高45厘米的石块，并指挥挖机司机冉世玮将石块吊运至砌筑护坎的指定位置，冉世玮根据陈XX的手势信号，将石块吊运并放稳至石坎指定位置。此时，挖掘机处于静止状态，挖斗悬空，吊带已放松，陈XX上前准备从挖掘机上取下吊带。挖机右侧的一根液压油管突然发生爆裂，导致液压系统失压，挖机臂瞬间失去支撑力，悬空的挖机臂突然下落，挖斗也随之快速下落，挖斗背侧砸中了正在取吊带的陈XX，陈XX随即倒在护坎上。

(三)事故现场应急处置情况

事故发生后，9时45分左右，挖机司机冉世玮首先拨打了120急救电话，班组长唐明智与现场工友合力将陈XX抬到水泥路面上，为争取抢救时间，项目副经理吴飞安排唐明智

又拨打了汉阴县蒲溪镇卫生院的120急救电话，同时安排唐明智驾驶皮卡车将伤者送往汉阴县人民医院，当皮卡车行驶至盘龙村部附近时，与前来救护的蒲溪镇卫生院120救护车相遇。医护人员立即对陈XX进行现场抢救。约10分钟后，汉阴县人民医院的救护车也赶到现场，双方医护人员共同开展抢救。抢救持续约40分钟后，即当天10时50分左右，陈XX经全力抢救无效，被宣告死亡。

（四）事故报告情况

事故发生后，9时52分，吴飞将事故情况报告了项目经理朱良斌和公司办公室主任胡万美，胡万美要求第一时间抢救伤员并保护好现场，朱良斌接报告后立即赶往事故现场。9时58分，吴飞将事故情况报告了村支书曾杰。10时许，唐明智拨打了110报警。11时40分施工单位将事故信息电话报告县水利局。县水利局按程序将事故基本情况上报至县委办、县政府办和县应急管理局。县应急管理局通过值班系统将事故基本情况上报至省应急管理厅值班值守系统和应急管理部生产安全事故统计信息直报系统。

（五）应急处置评估

本起事故救援中，现场工人本着“救人第一”的原则，能妥善开展事故现场的后续救援工作，事故救援现场处置总体得当、救援行动开展有序；但在事故报告过程中，事故发生单位因忙于处理死者的善后事宜，未在规定时限内将事故

发生情况向行业主管部门或应急管理部门报告，存在迟报事故的行为。

（六）事故现场勘察情况

1.事发地点位于汉阴县蒲溪镇胜利村二组胜利大桥南侧河道工地内。



2.故障挖机，铲斗与车身程锐角状停放于修建的河堤上



3. 故障挖机机身粘附的黑色液体状物质





4. 爆裂的液压油管



三、事故造成的人员伤亡、善后处理及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

该起事故死亡1人，无受伤人员。死亡人员基本情况：死者陈XX，男，汉族，65岁，身份证号612422********6615，身份证住址：陕西省汉阴县漩涡镇黄龙村二组。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，钜锋公司及时联系死者家属沟通协商，于2026年5月15日达成赔偿协议。死者家属情绪稳定，无其他诉求。

（三）事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失136万元（不含事故罚款）。

四、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：砌筑工陈XX在砌筑护岸时，用挖机吊带绑运石块，挖机司机将绑运的石块吊运至石坎指定位置后，挖机停止，挖斗悬空，吊带放松，陈XX上前解绑挖机吊带，挖机右侧一液压油管突然发生爆裂，悬空的挖机臂突然下落，挖斗的背面一侧砸中了取吊带的陈XX，造成死亡。

（二）事故发生的间接原因

1.现场安全管理不到位。未及时发现和消除作业现场挖机回转半径内有人作业的安全隐患，也未及时发现和制止工人违章作业的行为。

2.对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄。

3.《挖机吊装专项施工方案》落实执行不到位，挖掘机日常维护保养缺失。设备老旧，液压油管老化超期服役，长年未更换保养，带病作业。

（三）事故性质

经调查认定，蒲溪镇胜利村小流域综合治理工程“5.5”事故是一起一般机械致害生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理建议

1.死者陈XX，个人防护意识和安全意识淡薄，对施工现场的危险源辨识不足，对挖掘机回转半径内存在的危险未引

起警觉，违章操作，导致事故发生，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其相应责任。

2.朱良斌（钜锋公司在事发项目的项目经理），安全生产工作职责履行不到位，督促落实执行《挖机吊装专项施工方案》不力，致使挖掘机的检查与保养不到位；安全交底流于形式；未全面督促、检查施工工地安全生产工作，未严格落实安全检查和安全隐患排查，对本起事故发生负有责任。且事故发生后未按规定时间上报，存在迟报事故行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条之规定，建议由汉阴县应急管理局分别给予上一年年收入百分之四十、百分之六十的行政处罚。

3.吴飞（钜锋公司在事发项目的项目副经理），《挖机吊装专项施工方案》落实执行不到位，对挖掘机的保养与检查流于形式，挖掘机日常使用期间疏于检查，未能及时发现挖掘机液压油管超期服役、长年未更换的隐患。未及时有效制止施工现场的不安全行为。对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由汉阴县应急管理局给予上一年年收入百分之二十的行政处罚。

4.陈婷婷（钜锋公司在事发项目的专职安全管理员），未认真履行安全生产管理职责，未认真开展安全生产教育培训，未及时有效制止施工现场的不安全行为，对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由汉阴县应急管理局给予上一年年收入百分之二十的行政处罚。

5.唐明智（钜锋公司在事发项目的班组长），未认真履行现场安全生产管理职责，对挖掘机操作危险作业现场监护不到位。建议由钜锋公司按照企业内部管理制度给予处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.陕西钜锋建筑工程有限公司，该项目施工单位。（1）未有效履行企业安全生产主体责任，未认真落实安全生产管理制度，现场管理缺失，未按《挖机吊装专项施工方案》组织施工；（2）对项目现场作业工人安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，在挖机操作时，未与挖机保持安全距离。（3）对挖机的保养与检查流于形式，对挖机液压油管超期服役、长年未更换问题疏于检查。对本起事故发生负有管理责任。建议汉阴县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定进行行政处罚。

2.泾清项目管理有限公司，该项目监理单位。未全面履行安全监理工作职责，安全监理规划中未明确起重吊装作业的相关监理内容，未制止事发现场用挖掘机吊运石块的违章作业行为。建议由县水利局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报县应急管理局。

（三）对项目其他人员处理建议

1.县水利局副局长郭亚文，虽然工程开工前召开了由施工单位、监理单位、设计单位、局相关干部参加的碰头交底会，提出了关于施工、监理在施工中的要求，但工程开工后安全生产监督检查未有效落实，未按要求认真履行水利建设工程

项目的安全监督管理工作职责，对事故发生负有一定管理责任。按照干部管理权限，建议移交汉阴县纪委监委进行处理。

2.蒲溪镇农业农村综合服务中心负责水利工作干部邓国清，作为该镇水利行业安全生产监管工作的具体负责人，未认真履行水利行业安全生产监管职责，对该水利工程施工项目的日常安全监督检查不深入、不细致，安全监管存在漏洞和盲区，对事故发生负有监管责任。建议责令蒲溪镇党委对邓国清进行谈话和批评教育。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，警钟长鸣，认真落实省市县各级对安全生产工作的系列要求，不断强化安全生产责任制落实和提升管理工作人员安全意识，切实落实企业主体责任、加强安全生产管理工作，杜绝此类事故的再次发生，提出如下措施建议:

（一）陕西钜锋建筑工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，加强企业安全生产管理，建立健全并落实企业各项安全生产规章制度和操作规程，完善隐患排查治理制度，及时发现和消除事故隐患；要切实加强从业人员安全教育培训和安全技术交底工作，增强现场作业人员的自我保护意识；要严格按各项《施工方案》组织施工，加大施工现场

监管力度。施工过程中的危险作业,落实专人监护，杜绝违章冒险作业，切实降低事故风险，有效防范各类事故发生。

（二）泾清项目管理有限公司要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，提高现场管理人员的安全生产意识，加大监理力度，切实加强对施工现场违章作业的监督管理；严格落实安全巡检与旁站制度，安排监理人员定期对施工现场进行全面巡检，确保施工过程安全可控。

（三）县水利局、蒲溪镇人民政府要认真落实安全生产“三管三必须”和行业监管、属地管理责任，进一步强化监督检查和日常管理，督促企业把安全责任落实到工作的全过程，杜绝责任盲区，严防措施疏漏，努力实现监管无缝隙，责任全覆盖。同时，县水利局要牵头组织并督促施工单位、监理单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。